

Kraków dn. 21.08.2013 r.

BIULETYN nr VII/08/2013

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie (gmina Tuczępy), realizuje Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”

Głównym założeniem Projektu jest zapewnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 18 gmin, spełniającego wszelkie dyrektywy Polskie oraz Unii Europejskiej.

Projekt zakłada budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w województwie świętokrzyskim na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów, na gruntach leżących w obrębach Dobrów, Rzędów gmina Tuczępy, powiat Busko – Zdrój oraz w obrębie Grzybów, gmina Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych). Całkowita wartość Projektu wynosi **52 115 119,83 PLN** z czego **29 551 032,51 PLN** pochodzi ze środków unijnych.

Stan prac na dzień 31 lipca 2013 r. wygląda następująco:

W ramach prac na **Kontrakcie 03**, dotyczącym budowy Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK), do tej pory na Sortowni (obiekt nr 11) i Kompostowni (obiekt nr 17) udało się wykonać roboty ziemne, podkłady betonowe, betonowanie a także zbrojenie stóp i ław fundamentowych oraz instalacje podposadzkowe. Zamontowano również konstrukcję i obudowę hal Budynku magazynowo – warsztatowego (obiekt nr 4), Kompostowni (obiekt nr 17) oraz Sortowni (obiekt nr 11). Wykonane zostały także roboty rozbiórkowe i murowe oraz instalacje podposadzkowe w budynku socjalno-biurowym (obiekt nr 3b). W 80% udało się wykonać kanały napowietrzające w Kompostowni (obiekt nr 17) i w 90% roboty rozbiórkowe w Budynku demontażu odpadów wielkogabarytowych (5, 6) oraz w Magazynie odpadów niebezpiecznych.

Całkowity poziom zaawansowania prac w ramach Kontraktu 03 wynosi 35,2%.

W ramach prac na **Kontrakcie 04** dotyczącym budowy kwatery składowania, w miesiącu lipcu br. udało się dokonać wstępnego rozruchu przepompowni obiektu nr 116 oraz obiektu nr 108B. Ponadto wykonano wiaty na agregaty prądotwórcze obiekt nr 115 oraz posadowiono kontener socjalny wraz z wyposażeniem obiektu nr 102. Zakończono zostało wykonywanie stabilizacji gr. 50 cm na drodze p.poż., a także kontynuowano roboty związane z profilowaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi wjazdowej oraz placu manewrowego. Podłoże pod warstwy konstrukcyjne drogi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

p.poż. oraz placu manewrowego zostało wzmocnione poprzez stabilizację spoiwem. W tym samym okresie przystąpiono również do wykonania konstrukcji drogi wjazdowej warstwą kruszywa naturalnego o grubości 25 cm. Następnie przygotowano warstwę gruntu grubości 20 cm do wykonania docelowej stabilizacji, oraz ułożono korytka ściekowe w rowach odwodnieniowych.

Dotychczasowy procent zaawansowania wykonanych robót w ramach tego kontraktu wynosi 85%.

Realizacja Projektu będzie miała pozytywny wpływ na poprawę środowiska naturalnego oraz stanu zdrowia społeczności zamieszkującej tereny objęte inwestycją.

Więcej informacji na www.zgokrzadow.pl/projekt/