

Kraków dn. 25.09.2013 r.

### **BIULETYN nr IX/09/2013**

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie (gmina Tuczępy), realizuje Projekt pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”


Głównym założeniem Projektu jest zapewnienie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 18 gmin, spełniającego wszelkie dyrektywy Polskie oraz Unii Europejskiej.

Projekt zakłada budowę Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK) w województwie świętokrzyskim na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów, na gruntach leżących w obrębach Dobrów, Rzędów gmina Tuczępy, powiat Busko – Zdrój oraz w obrębie Grzybów, gmina Staszów, powiat Staszów (składowisko odpadów komunalnych). Całkowita wartość Projektu wynosi **52 115 119,83 PLN** z czego **29 551 032,51 PLN** pochodzi ze środków unijnych.

Stan prac na dzień 23 września 2013 r. wygląda następująco:

W ramach prac na **Kontrakcie 03**, dotyczącym budowy Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (ZGOK), na obecnej chwilę na Sortowni (obiekt nr 11) i Kompostowni (obiekt nr 17) zakończono roboty ziemne, podkłady betonowe, betonowanie a także zbrojenie stóp i ław fundamentowych oraz instalacje podposadzkowe. Zakończono również montaż konstrukcji i obudowę hal Budynku magazynowo - warsztatowego (obiekt nr 4), Kompostowni (obiekt nr 17) oraz Sortowni (obiekt nr 11). Zakończone zostały także roboty rozbiórkowe i murowe, instalacje podposadzkowe oraz roboty murowe w budynku socjalno-biurowym (obiekt nr 3b). Zakończono kanały napowietrzające w Kompostowni (obiekt nr 17) i w 90% wykonano roboty rozbiórkowe w Budynku demontażu odpadów wielkogabarytowych (5, 6) oraz w Magazynie odpadów niebezpiecznych. **Całkowity poziom zaawansowania prac w ramach Kontraktu 03 wynosi 45 %.**

W ramach prac na **Kontrakcie 04** dotyczącym budowy kwatery składowania, w miesiącu sierpniu dokonano rozruchu przepompowni obiektu nr 116, obiektu nr 108B oraz agregatów prądotwórczych wraz z całą instalacją elektryczną. Zakończono wykonywanie drogi ppoż. oraz placu manewrowego z płyt drogowych. Ukończono również wszystkie podbudowy na drodzejazdowej i rozpoczęto układanie nawierzchni drogi z kostki betonowej. Zakończono układanie korytek ściekowych w rowach wokół grobli kwatery oraz wykonano całą instalację elektryczną wraz z podłączeniem urządzeń. Dostarczono i zamontowano wagę



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

samochodową. W miesiącu wrześniu 2013r. zostały zakończone prace wraz z uporządkowaniem terenu i zgłoszono gotowość do odbioru.

W dniu 29 sierpnia 2013 r. podpisano **Kontrakt 07** na „**Budowę kwatery składowania (drugiej) w ramach Projektu: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”**”. Budowę będzie realizować firma: **Zakład Usługowo-Handlowy „TOMBET” Tomasz Gwóźdź ul. Wesoła 51/403, 25-363 Kielce** Zakres rzeczowy Kontraktu obejmuje zaprojektowanie i budowę kwatery składowania (drugiej) o powierzchni w grobli okalającej 1,0 ha, w dnie ok. 0,64 ha. Pojemność całkowita kwatery wynosi 50 000 m<sup>3</sup>. W dniu 12.09.2013 r. Wykonawca otrzymał prawo dostępu do Placu Budowy.

Realizacja Projektu będzie miała pozytywny wpływ na poprawę środowiska naturalnego oraz stanu zdrowia społeczności zamieszkującej tereny objęte inwestycją.

**Więcej informacji na [www.zgokrzedom.pl/projekt/](http://www.zgokrzedom.pl/projekt/)**